



## **Záznam z jednání k zakázce „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy“**

---

**Druh porady:** 11. Kontrolní den  
**Datum:** 6.2.2018  
**Místo:** Benešov  
**Přítomní:** dle listiny přítomných

---

Předmětem 11. KD bylo projednání harmonogramu na rok 2018.

Zhotovitel studie seznámil zástupce objednatele s termíny dle smlouvy v roce 2018:

28.2. – návrhy opatření

31.5. – majetkoprávní projednání

31.10. – vyhodnocení opatření.

Zhotovitel navrhnul vzhledem k velkému množství opatření a k tomu, že

- a) stále není podepsána licenční smlouva na užívání dat a produktů ČHMÚ, a tudíž nemá zpracovatel k dispozici hydrologická data (teoretické povodňové vlny) pro posouzení účinnosti retenčních nádrží, která jsou pro majetkoprávní projednání potřebná,
- b) jsou na návrhy opatření 3 měsíce (prosinec-únor), což se jeví díky velkému množství opatření jako krátký termín pro detailní návrh,

aby byly jarní termíny průběžného odevzdání posunuty o jeden měsíc, tedy na 30.3.2018 a 30.6.2018.

Finální termín, ke kterému je vztažena fakturace, 31.10.2018 zůstane zachován.

Objednatel s tímto návrhem vyjádřil souhlas a požádal zhotovitele o přípravu dodatku č. 3 ke Smlouvě.

Bylo dohodnuto, že na dalším KD budou představeny detailní návrhy opatření v povodích, která budou z hlediska návrhu opatření připravena. Opatření ve zbývajících povodích budou jednotlivým zástupcům obcí představena na dubnovém kontrolním dnu. Na tyto kontrolní dny budou zváni dotčení zástupci měst a obcí a členové kontrolního výboru.

Objednatel požádal zhotovitele, aby připravil krátký článek do zpravodaje Posázaví o průběžném stavu prací do 20.2.

Zapsal(a): Ing. Hánová  
Dne: 15. 2. 2018