



Záznam z jednání k zakázce „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy“

Druh porady: 9. Kontrolní den

Datum: 5.12.2017

Místo: Benešov

Přítomní: dle listiny přítomných

Předmětem 9. KD bylo seznámení přítomných se s další etapou projektu – návrhy opatření.

Zhotovitel seznámil přítomné s dalšími etapami projektu a jejich termíny:

B. návrhová část ... 28. 2. 2018

C. Majetkoprávní vypořádání ... 30. 5. 2018

D. Vyhodnocení ... 31. 10. 2018

E. Koncept DUR ... 28. 2. 2019

F. Ostatní práce ... 31. 3. 2019

Zhotovitel dále informoval přítomné, že návrhy opatření sledují několik cílů:

- zvýšení retenci vody v povodí a snížení rizika sucha,
- umožnění neškodného rozlivu vody v nivě,
- zvětšení retenční kapacity rybníků,
- zachycení povodňových průtoků v suchých retenčních nádržích (poldrech),
- ochrana intravilánu přírodě blízkými úpravami vodních toků.

Návrhy opatření budou v projektu v rámci členění:

- přírodě blízká protipovodňová opatření (PBPO)
 - revitalizace vodních toků (v zastavěném i nezastavěném území)
 - retenční nádrže, poldry
 - ochrana fungujících retencí
- opatření na zemědělské půdě
 - organizační protierozní opatření
 - agrotechnická protierozní opatření
 - technická protierozní opatření
- technická protipovodňová opatření
 - oprava hrází a objektů na stávajících vodních nádržích
- managementová opatření
 - způsob manipulace na vodních nádržích
 - osvěta veřejnosti
 - ponechání ploch pro rozliv
 - přejetá opatření z jiných zdrojů



Bylo dohodnuto, že budou se správci vodních toků a AOPK vybrána prioritní opatření, která by mohla být jako stavební akce podpořitelná z OPŽP 2014–2020.

Ze strany objednatele byla vznesena připomínka, aby návrhy opatření v povodích kritických bodů také navrhovaly polní cesty, které jsou leckdy v katastrální mapě stále uvedené, ale ve skutečnosti jsou rozorané.

Zhotovitel informoval objednatele, že návrhy opatření budou konzultovány se zástupci měst a obcí.

K 28. 2. 2018 budou připraveny výstupy pro obeslání vlastníků dotčených pozemků, tj. stručný popis opatření a přehledná situace opatření na podkladu katastrální mapy. Další detailní návrhy jednotlivých opatření budou upřesněny v dalším období s finálním termínem do 31. 10. 2017.

Další kontrolní den se bude konat 9. 1. 2018.

Zapsal(a): Ing. Hánová, Ing. Bernstein

Dne: 6. 12. 2017