



Záznam z jednání k zakázce „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy“

Druh porady: 17. Kontrolní den
Datum: 4.9.2018
Místo: Benešov
Přítomní: dle listiny přítomných

Předmětem 17. KD bylo seznámení přítomných s návrhem kandidátů na koncepty DUR, které se zpracovávají v etapě E.

Předmětem výběru byla taková opatření, u nichž nejsou zásadní majetkoprávní negativa (nesouhlasy vlastníků dotčených pozemků), dalším parametrem byla opatření s protipovodňovým účelem a jsou efektivní nebo se jedná o opatření ke zlepšení ekologického stavu. Dále by opatření měla být financovatelná z OPŽP. Potenciálním investorem vybraných opatření by měly být města a obce. Opatření, jejichž potenciálním investorem jsou správci vodních toků (PVL, Lesy ČR), do kandidátů na koncept DUR nejsou vybírána, jelikož projektovou přípravu správci vodních toků zajišťují samostatně. U každého opatření byla diskutována také možnost finanční podpory z OPŽP, zejména z které osy OPŽP. Detaily jsou uvedeny v přiložené prezentaci.

Návrhy:

Povodí Konopištského potoka a Vyzradilský potok

SO 14b – Suché nádrže (Votice, Konopištský potok)

SO 12a,i,e,h – odbahnění rybníku, úprava vtoku do zatrubnění a revitalizace s tůní (Votice, bezejmenná vodoteč)

SO 01b – revitalizace (Bystřice)

SO 01c – revitalizace náhonu (Bystřice)

SO 01d – PPO zdi (Bystřice), problém s vyjádřením vlastníků, ti co se vyjádřili, tak nesouhlasí

SO 02a,b,c – zasakovací pás, úprava vtoku do propustku (Chlístov)

Povodí Tloskovského potoka:

SO 09 – Revitalizace Břevnice (Neveklov)

SO 10 – Rybník Majerák – bezpečnostní přeliv (Neveklov)

SO 24l, n – návaznost na revitalizaci Břevnice (SO 09) (Neveklov, Stranný)

Janovický a Maršovický potok:

SO 06a Suchá nádrž (Maršovice)

SO 06b Zvýšení retenční kapacity rybníka Musík (Maršovice)

SO 12x Zkapacitnění a revitalizace koryta v intravilánu Tisem

Povodí Křešického potoka:

Teplýšovice – SO 5f – revitalizace zatrubněného úseku toku ID 128140001300

Teplýšovice – SO 4af – revitalizace Křešického potoka



Povodí Benešovského a Čerčanského potoka

SO 01a Čerčany – revitalizace požární nádrže. Všechny pozemky ve vlastnictví obce – souhlasí.

Povodí Brejlovského potoka

SO 02a Netvořice – suchá nádrž na Brejlovském potoce

Povodí Nučického potoka

SO 03a Nučice – suchá nádrž na Konojedském potoce

Mnichovka, Kunický, Lomnický potok

SO 09a Všestary – suchá nádrž na Mnichovce u Menčic

Povodí Jevanského a Bohumilského potoka

SO 01b,c,d Úprava koryta v Podhrádí na Jevanském potoce. Navrženo zkapacitnění a celkové rozšíření příroděblízkým způsobem včetně zkapacitnění historického mostu a propustku na náhonu

SO 01e Revitalizace Jevanského potoka v oblasti Hruškov - Propast

SO 10a Revitalizace Konojedského potoka v Konojedech

V současnosti probíhá zpracování etapy D. Vyhodnocení, jejíž termín odevzdání je na konci října. Do té doby bude rozhodnuto, která 4 opatření budou vybrána pro etapu E.

Závěrem Zhotovitel uvedl, že představená opatření jsou návrhem a mohou být do kandidátů doplněna další opatření. Návrh na doplnění dalších opatření bude případně zaslán na emaily Objednatele (Posázaví o.p.s.) a Zhotovitele (VRV a.s.).

Zapsal(a): Ing. Hánová, Ing. Jiřinec

Dne: 6. 9. 2018